



Saksprotokoll

Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole

Saksbehandler:	Leif Klemetrud	Saksnr.:	16/00143
Behandlet av			Møtedato
1 Plan- og byggekomiteen		3/19	23.05.2019
2 Formannskapet		37/19	05.06.2019
3 Kommunestyret			

Plan- og byggekomiteens behandling 23.05.2019:

Bjørn Leivestad (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling punkt 1 og 2, og følgende tilleggspunkter:

3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020.
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett.
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før formannskapets behandling.

Votering:

Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt.

Hs forslag pkt. 3 ble tiltrådt 3-2 (KrF, Rødt) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling punkt 3.

Hs forslag pkt. 4 ble tiltrådt 3-2 (KrF, Rødt) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling punkt 4.

Hs forslag punkt 5 ble enstemmig tiltrådt.

Plan- og byggekomiteens innstilling 23.05.2019:

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen skoles arealbehov i fremtiden.
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått leieavtale når Åsgård elevene flytter til moduls skolen.
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020.
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett.
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før formannskapets behandling.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 31. mai 2019

Kim Madsen Pham

Dokumentet er elektronisk godkjent